



Résumé du chantier collectif, décembre 2009

LE MUR, LA VOUTE, ET LE CANAL

Toujours dans le souci de restaurer le bâtiment principal, et de créer de nouveaux lieux de stockage (ici bois et ustensiles pour le four à pain), nous avons déblayé un nouvel espace.

Ce volume, au sud du four à pain, était encombré par les restes d'un mur adossé à une voûte.

Ce chantier a donc permis:

- de retrouver la partie saine du mur (ce qui nous permettra de le reprendre, et de finir de fermer cet espace),
- de dégager l'ancienne voûte, et de l'étayer en attendant d'y travailler,
- de mettre à jour un ancien canal d'évacuation des eaux de la cour.

Les matériaux ont été triés au fur et à mesure de leur évacuation:

- terres fertiles étalées pour aplanir les prairies environnantes,
- terres argileuses stockées pour la reconstruction,
- pierres stockées sous forme de murette de pierres sèches en attendant leur réutilisation,
- pierres taillées stockées à part pour réemploi.

La dizaine de participants s'est donc répartie en 3 postes de travail (déblaiement, évacuation, stockage), formant une chaîne efficace.



Déblaiement et évacuation



Tri et stockage



Le mur déblayé et la voûte à reprendre